

ОТЧЕТ

о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (за 1 кв. 2025 г.)

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 Коммерческим оператором начиная с 2013 г. проводятся конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ОПВ).


ОПВ проводится на 4 года вперед отдельно для каждого вида генерирующих объектов, функционирующих на основе использования разных видов возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ):

- фотоэлектрического преобразования энергии солнца (объект солнечной генерации);
- энергии ветра (объект ветровой генерации);
- энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях (генерирующий объект гидрогенерации).

Целевые показатели величин объемов ввода объектов ВИЭ и предельные величины капитальных затрат, используемые в целях проведения ОПВ, определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р.

Всего по итогам ОПВ, проведенным в 2013 – 2021, 2023, 2024 гг., отобрано 364 объекта ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности 2014-2030 гг., суммарный объем установленной мощности составил 10 662,9 МВт. (подробнее см. рис.1).

Рис. 1 «Итоги ОПВ за 2013 – 2021, 2023, 2024 гг., МВт (количество объектов)».



Среди отобранных объектов генерации:

- 188 объектов ветровой генерации общей установленной мощностью 6 586,0 МВт;
- 159 объектов солнечной генерации общей установленной мощностью 3 767,2 МВт;
- 17 объектов гидрогенерации общей установленной мощностью 309,7 МВт.

С учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, а также учитывая изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ, по состоянию на 31.03.2025 г. общее количество объектов, планируемых к вводу в 2014 - 2030 гг., уменьшилось с 364 до 342 единиц, общая установленная мощность снизилась с 10 662,9 МВт до 9 980,2 МВт.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

На 2025 г. запланирован ввод 42 объектов генерации общей установленной мощностью 1 589,7 МВт.

На 1 квартал 2025 г. вводов объектов генерации не запланировано.

В 1 квартале 2025 г. введено 5 объектов генерации, запланированные к вводу в 2024 г., общей установленной мощностью 293,6 МВт.

Рис. 2 «Плановые и фактические показатели ввода мощности (с учетом переноса даты начала поставки мощности, изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ и изменений, связанных с лишением права участия по ГТП ДПМ ВИЭ), МВт».



В период с 2014 г. по 1 квартал 2025 г. включительно введено 207 объектов генерации общей установленной мощностью 4 669,8 МВт при плане ввода 214 объектов генерации установленной мощностью 4 927,9 МВт (с учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, а также учитывая изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ). Исполнение плана составляет 94,8%.

В 1 квартале 2025 г.:

- были осуществлены изменения величины установленной мощности по 3 объектам генерации ВИЭ общей установленной мощностью 155,074 МВт;
- были осуществлены функции по изменению месторасположения 3 объектов генерации ВИЭ общей установленной мощностью 151,2 МВт.

II. ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

Штрафов по ДПМ ВИЭ в 2015 – 1 квартале 2025 г. было рассчитано 12 097,2 млн. рублей и списано 12 097,1 млн. рублей штрафов (уровень оплаты более 99,99%).

В 1 квартале 2025 г. было рассчитано 488,5 млн. рублей штрафов (что составляет 4,0% от общего объема рассчитанных штрафов) и списано 488,5 млн. рублей штрафов (что составляет 100% от рассчитанных в 1 квартале 2025 г. штрафов).

**ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
(РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ**

Особенности проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления (далее – ТБО), установлены Правилами оптового рынка.

В 1 квартале 2025 г. вводов объектов ДПМ ТБО не осуществлялось.